



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 30/09/2015	Fecha de corte de la información :	Día / Mes / Año 30/09/2015
Nombre del Gerente:	William Cifuentes Alvarez	Numero Celular: 318-8488888	Correo Electrónico: wocifuentes@dnp.gov.co

**DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012	Fecha de Suscripción:	19/01/2013	Plazo de Ejecución:	3 años	Año de Inicio:	2013	Año de Terminación:	2016	
Valor Total (Millones de Pesos):	\$ 622.684	Valor Estimado Nación:	\$ 505.319	Porcentaje: 81%	Valor Estimado Territorio:	109.359	Porcentaje: 18%	Valor Estimado Otros: (Capital Privado):	\$8.006	Porcentaje: 1%
<b>Objeto:</b>	Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.									
<b>Eje Central:</b>	El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.									

**ÁREA DE INTERVENCIÓN**

Departamento	Municipios	No. de Municipios
Cauca	Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio	13

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. De Proyectos vigentes	No. De Proyectos con ejecución
Programa de Desarrollo Rural PDRIET	10	6
Educación	6	4
Salud	5	3
Atención Integral	2	2
Turismo + Cultura	5	5
Empleo e Ingresos	2	2
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)	57	28
Transporte	41	41
Minas y Energía	1	1
TIC	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>93</b>

**AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

PRESUPUESTAL

73%

**Ejecución Acumulada 2013 - 2015.**

**Total Ejecución 2013 – 2015**

(Millones de pesos)

SECTORES	Recursos Programados 2013-2017 A	Recursos Programados 2013 -2015 B	Recursos Comprometidos 2013 -2015 C	% Avance Financiero 2013 -2015 (C/B)	%Avance Financiero 2013 -2017 (C/A)	% Avance Físico Acumulado 2013 -2015
PDIET	\$107.200	\$101.301	\$84.008	83%	78%	86%
Educación	\$40.122	\$46.783	\$27.995	60%	70%	38%
Salud	\$51.292	\$44.603	\$3.401	8%	7%	100%
Atención Integral	\$5.365	\$5.381	\$5.381	100%	100%	19%
Cultura	\$0	\$5.430	\$5.430	100%	100%	37%
Turismo	\$7.286	\$7.038	\$3.038	43%	42%	57%
Empleo e Ingresos	\$4.841	\$4.995	\$0	0%	0%	0%
APSB	\$196.113	\$86.361	\$86.361	100%	44%	46%
Transporte	\$172.720	\$172.301	\$172.301	100%	100%	72%
Energía	\$3.898	\$3.898	\$3.898	100%	100%	100%
TIC	\$33.848	\$33.848	\$33.848	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$622.684</b>	<b>\$511.939</b>	<b>\$425.661</b>	<b>83%</b>	<b>73%</b>	<b>47%</b>

**AVANCES ACUMULADOS 2013 -2015**

N°	Sector	Avances
1	Agricultura. - Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial-PDIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Banco Agrario adjudicó 2.019 subsidios de vivienda Rural (SVISR) para los municipios de Buenos Aires (669), Caldoño (188), Padilla (201), Guachené (528) y Suarez (438) por valor de \$35.940 millones; Se inició la construcción de las 1052 viviendas correspondiente al Subsidio de Vivienda Rural SVISR; Con un avance de obra del 30%.</li> <li>- Se ejecutaron \$2.655 millones, para la caracterización de beneficiarios del programa; levantamiento de Línea Base (\$714 millones), seguridad alimentaria programa RESA-DPS (Red de seguridad Alimentaria – Departamento de la Prosperidad Social) (\$714 millones), asistencia técnica agropecuaria MADR (\$77 millones), ordenamiento productivo y de la propiedad UPRA (unidad de Planificación de Tierras rurales) (\$250 millones). Todos ejecutados al 100%.</li> <li>- En los 7 municipios del Programa PDIET se han focalizado inversiones en las 101 veredas en temas como: vías terciarias, infraestructura educativa, soluciones de agua potable y saneamiento, espacios recreativos, entre otros, por valor de \$9.216 millones; Presenta un avance físico del 65%.</li> <li>- Se asignaron 149 subsidios IPDR del INCODER en los 7 Municipios PDIET por valor de 1.930 Millones, avance de la ejecución del 40%</li> <li>- Se encuentra en proceso de contratación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la eje-</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<p>cución de \$8.215 millones para el fomento de 2.580 proyectos productivos para la generación de ingresos, en los 7 municipios que hacen parte de este programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se avanza en la ejecución del proyecto Seguridad Alimentaria por valor de \$8.006 millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos entre individuales y asociativos, que benefician a 2.774 familias, avance del 15% en la ejecución</li> </ul>
2	Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se avanza la ejecución del Proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, el cual a otorgado 668 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad, con un avance físico del 48% y una inversión por valor de \$6.300 millones.</li> <li>- Mejoramiento de la calidad de la educación básica y media; Por un valor de \$4.400 millones; a la fecha se ha incrementado la capacidad pedagógica con docentes y directivos docentes, en 64 instituciones educativas, se ha conformado y realizado la inducción de equipos de formadores en Pedagogía y Didáctica, TIC y formación Axiológica, con un avance de ejecución del 42%.</li> <li>- En el año 2014 y primer semestre del año 2015 se han nivelado un total de 874 estudiantes; Se han capacitado a 183 directivos docentes en la articulación de los (Proyecto Educativo Institucional / Proyecto Educativo Comunitario), con una inversión de \$885 millones.</li> <li>- Para incrementar la oferta de carreras técnico profesional y tecnológico en el Norte del Cauca el DNP realizó un traslado por valor de \$8.625 millones al SENA para la construcción de la nueva Sede en el Norte del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao. La inversión total será por valor de \$17.250 millones.</li> </ul>
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con el propósito de beneficiar a 115.207 habitantes del norte del Cauca, se contrataron 3 proyectos de acueducto en los municipios de Suárez, Toribio (avance físico 95%) y Padilla (Avance físico 40%); por valor de \$4.348 millones con recursos del Plan Departamental de Aguas</li> <li>- FINDETER adelantó la contratación de obras para la ejecución del proyecto de "Construcción y Optimización del Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Guachené – Cauca por valor de \$1.129 millones.</li> <li>- e adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial, en la Cabecera Municipal de Caldoño, por valor de \$1,668 millones, las obras se inician con la contratación de la interventoría, la cual se encuentra en Trámite.</li> <li>- Se adelanta el proceso de contratación de Obras Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda - Cauca por valor de \$3.244 millones. FINDETER inició un proceso privado, toda vez que 3 procesos anteriores se declararon desiertos.</li> <li>- -Se encuentra en ejecución el Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en la cabecera de los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$26.350 millones, tiene un avance físico del 90% en la instalación de tubería y del 80% en la construcción de la planta de tratamiento y potabilización.</li> </ul>
4	Turismo- Cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se aprobó el proyecto "Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca Fase 1", por valor de \$1.737 millones, que beneficiará a más de 500 familias en los 13 municipios objeto de intervención; actualmente se encuentra la contratación del ejecutor, pendiente la adjudicación de la Interventoría para el mes de octubre</li> <li>- Se entregaron por parte del Ministerio de Cultura a los Municipios de Guachené, Caloto y Miranda, 3 Bibliotecas Públicas por valor de \$1.493 millones obras terminadas y entregadas</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Departamento Nacional de Planeación DNP, giró al Ministerio de Comercio y Turismo \$1.300 millones al proyecto denominado “Desarrollo del turismo hacia la paz, una cadena de valor en la región norte del Departamento del Cauca”, El proyecto, se encuentra en pre pliegos y revisión de actividades por el operador FONTUR.</li> <li>- Con recursos de INVIAS por valor de \$600 millones, DNP por valor de \$400 millones, y 150 millones de la Gobernación del Cauca, se inicia proceso pre-contractual para la adecuación de la estación del ferrocarril de Suarez como Casa de la Cultura.</li> <li>- Se desarrollan 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámbalo, Miranda, Santander de Quilichao y Villarrica); ejecución física del 45</li> </ul>
5	Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se termina el proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el Municipio de Buenos Aires, por valor de \$3.898 millones, financiado en su totalidad con recursos de la Nación, se encuentra ejecutado al 100%.</li> </ul>
6	Salud	<p>En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida como territorio demostrativo de Salud Pública de la población en el norte del Cauca se vienen adelantado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El municipio de Santander de Quilichao adquirió el lote para la construcción del Hospital de Nivel II por valor de \$1.500 millones y se financiaron los estudios y diseños por valor de \$400 millones. El proyecto se encuentra en viabilización por parte del Ministerio de Salud.</li> <li>- Se logro la dotación de 9 Ambulancias por valor de \$3.800 millones a los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio y Padilla. Avance de ejecución del 100%</li> <li>- Se realizó la contratación de los estudios y diseños para la construcción de la Infraestructura Hospitalaria en el Municipio de Miranda, por valor de \$100 millones, a la fecha tiene un avance de ejecución física del 95%.</li> </ul>
	Transporte	<p>Se realizaron los siguientes estudios y diseños viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por valor de \$785 Millones</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachene - Crucero Guali Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones.</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por valor de \$375 millones</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones.</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por valor de \$137 millones.</li> <li>➤ Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones.</li> </ul> <p>Se avanza en la ejecución de los siguiente proyectos viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitación del sector Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, por valor de \$ 10.487 millones para</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<p>rehabilitar 10 km. Población beneficiada 144.220. Actualmente la ejecución se encuentra en un 99,5% de los recursos. En Septiembre se adicionó el contrato por valor de \$5.468 millones, para lograr el alcance de 10km previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad Vial en la vía Santander de Quilichao-La Balsa-Timba, Pescador- Siberia- Caldono por valor de \$ 351 millones, con ejecución del 100%. Población beneficiada 87.972</li> <li>- Construcción de Pavimento en la Vía La Balsa Buenos Aires- Honduras - Asnazu, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca por valor de \$ 15.786 millones, con ejecución del 85%. Población beneficiada 29.267</li> <li>- Construcción de Pavimento de La Vía Morales-La Estación-La Toma-Suarez, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca por valor de \$ 15.714 millones, con ejecución física del 37%. Población beneficiada 19.244</li> <li>- Se contrataron las obras para el Mejoramiento y Pavimentación de La Vía 26CC01-1 Suárez-Asnazu-Timba En El Tramo Comprendido Entre El Pr Pr5+330 Y El Pr 9+582,8, por valor de \$ 5.330 millones; la obra se encuentra con ejecución física del 5%.</li> <li>- Construcción de Pavimento en la Vía Pescador- Siberia- Caldono, Municipio de Caldono, Departamento del Cauca por valor de \$ 16.390 millones, con ejecución física del 46,8%. Población beneficiada 35.864</li> <li>- Rehabilitación de Pavimento en la Vía Pescador- Siberia en el Sector en el Municipio de Caldono, por valor de \$ 1.389 millones; presenta una ejecución física del 34%. Población beneficiada 35.864</li> <li>- Mejoramiento y Pavimentación de La Vía Miranda -Santa Ana - El Ortigal Por un valor total de \$ 9.950 millones; presenta una ejecución física del 28%. Población beneficiada 36.901</li> <li>- Estudio de Pre-Factibilidad de Infraestructura Logística Especializada ILE En La Sub-Región Norte del Departamento del Cauca por valor de \$ 614 Millones, con ejecución física del 60%.</li> <li>- Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Caloto - La Placa, por valor de \$17.863 Millones; con ejecución física del 1,71%. Población beneficiada 33.009</li> <li>- Rehabilitación de La Vía 26CC01-1 Suárez-Asnazu-Timba En El Tramo Comprendido Entre El Pr0+919 Al Pr5+330 por valor de \$4.705 Millones, con ejecución física del 3%.</li> </ul>
8	Inclusión Social y negocios inclusivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Departamento de Planeación Nacional–DNP, giro en el mes de mayo al Departamento de Prosperidad Social - DPS \$4.353 millones como compromiso para la Construcción y puesta en operación de un Centro de Atención Integral a la Familia que atenderá la población de los Municipios de Guachene, Puerto Tejada, Villarica y Padilla, el cual se ejecuta en la vigencia 2016</li> <li>- Se avanza en la construcción del Centro de Asistencia, Atención y Reparación a las Víctimas que atenderá la población de los 13 Municipios del Norte del Cauca, por un valor total de \$927 millones que incluye el lote, la construcción y la dotación. Se tiene un avance de obra de 98% .</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN**

**Presupuesto Indicativo Por Sectores:**

(Millones de Pesos)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos Territorio y Otros	%	Compromisos Entidades Nacionales (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B / A)
Agricultura	107.200	17.200	16%	90.000	84%	30.000	33%
Agua	194.220	55.220	28%	139.000	72%	39.000	28%
Ambiente	1.925	925	48%	1.000	52%	1.000	100%
Educación	40.125	15.125	38%	25.000	62%	19.800	79%
Inclusión Social	10.207	2.135	21%	8.072	79%	5.972	74%
Minas y Energía	3.899	-	0%	3.899	100%	0	0%
Salud	51.293	20.500	40%	30.793	60%	12.692	41%
TIC	33.849	2.126	6%	31.723	94%	2.000	6%
Turismo	7.286	1.450	20%	5.836	80%	4.536	78%
Vías	172.720	2.720	2%	170.000	98%	100.000	59%
<b>TOTAL</b>	<b>622.724</b>	<b>117.401</b>	<b>19%</b>	<b>505.323</b>	<b>81%</b>	<b>215.000</b>	<b>43%</b>