



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 31/12/2017	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 31/12/2017
Nombre del Gerente:	William Cifuentes Alvarez	Numero Celular: 3188488888	Correo Electrónico: wocifuentes@dnpp.gov.co

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012	Fecha de Suscripción:	19/01/2013	Plazo de Ejecución:	3 años	Año de Inicio:	2013	Año de Terminación:	2016				
Firma Otro Sí de Prorroga:			10/12/2015	Nuevo Plazo de Ejecución:	4 años	Año de Inicio:	2016	Nuevo Año de Terminación:	2019				
Valor Total (Expresado en Millones \$COP)	\$ 622.684	Valor Estimado Nación:	\$ 505.319	% Part	81%	Valor Estimado Territorio:	109.359	% Part	18%	Valor Estimado Otros: (Capital Privado):	\$8.006	% Part	1%
Objeto:	Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.												
Eje Central:	El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.												

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Departamento	Municipios	No. de Municipios
Cauca	Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio	13

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. De Proyectos vigentes	No. De Proyectos con ejecución
Programa de Desarrollo Rural PDRIET	8	7
Educación	6	5
Salud	3	3
Inclusión Social y Reconciliación	2	2
Comercio, Industria y Turismo	2	2
Cultura	3	3
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)	33	30
Transporte	10	10
Minas y Energía	1	1
TIC	1	1
TOTAL	69	64



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIERO	80%
-------------------	------------

Ejecución Acumulada 2013 - 2017.

Total Ejecución 2013 – 2017

(Expresado en Millones \$ Cop)

Sectores	Costo total Estimado 2013-2015 (A)	Recursos programados 2013-2019 (B)	Recursos comprometidos 2013-2019 (C)	Avance Financiero Costo estimado 2013-2019 (C/A)	Avance Financiero Recurso programado 2013-2019 (C/B)	% Avance Físico compromisos 2013-2019
PDIET	107.200	122.031	79.002	74%	65%	69%
Ciencia y Tecnología	33.848	33.848	33.848	100%	100%	100%
Turismo y Cultura	7.285	10.493	6.515	89%	62%	85%
Empleo e Ingresos	4.841	4.841	2.609	54%	54%	0%
Educación	40.123	46.062	40.721	100%	88%	59%
Inclusión Social y Reconciliación	5.364	7.359	5.655	105%	77%	54%
Minas y Energía	3.898	3.898	3.898	100%	100%	100%
Salud y Protección Social	51.292	53.600	39.091	76%	73%	33%
Transporte	172.720	201.846	188.812	109%	94%	96%
Agua Potable y Saneamiento Básico	196.113	196.113	96.557	49%	49%	55%
TOTAL	\$ 622.684	\$ 680.091	\$ 496.708	80%	73%	66%

AVANCES ACUMULADOS 2013 -2017

N°	Sector	Avances
1	Agricultura. - Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial-PDIET	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron 216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad en 7 municipios del norte del Cauca, beneficiando a más de 150.000 habitantes, ejecutado dentro del año en un 100%. El INCODER se vinculó en 2014 al Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial - PDIET con la asignación de 151 subsidios IPDR una inversión aproximada de 1.922 Millones. En junio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por \$8.006 Millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos a la región norte del departamento del Cauca, la ejecución fue realizada por el operador "Asociación de Municipios del Norte del Cauca – AMUNORCA", entregada en el mes de diciembre de 2016. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vivienda Rural: con recursos de DNP y Banco Agrario (2013) se adjudicaron subsidios SVISR en los municipios de Buenos Aires (669), Caldone (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador COMFACAUCA, viviendas que se han entregado desde octubre de 2016 quedando un remanente de 43 viviendas. Avance de obra 88%.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>Para la vigencia 2014, el operador es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez (438), se han entregado viviendas desde octubre de 2017, quedando cerca de 450 viviendas para entregar en 2018. Avance de obra 53%.</p> <p>Para la vigencia 2015, el Banco Agrario definió como operador a Fiduagraria para los municipios de Caloto (530) y Corinto (438), Avance del 12% en diagnóstico y estructuración.</p> <p>Inversión total por valor de \$47.733 millones.</p> <ul style="list-style-type: none"> El Municipio de Santander de Quilichao realiza la contratación de los estudios y diseños por valor de \$59 millones para las obras adicionales a realizar en el lote de la Plataforma o Parque Agroindustrial MILAGRO, que permita la implantación de los proyectos que componen el Parque. La consultoría avanza en un 70% y será entregada en enero de 2018. Se beneficiarán a 7.500 pequeños productores. <p>Se avanza con la estructuración de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para solicitar viabilidad técnica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, se presentó el proyecto "Centro de Acopio y Transformación Agroindustrial de piña en el Norte del Cauca" proyecto que beneficia a más de 500 productores de piña y otras frutas (banano, mango, cítricos) por valor de \$3.217 Millones. Se ajustó en el mes de noviembre los requerimientos solicitados, se remitió al ministerio para su evaluación. La Gerencia Territorial, en coordinación con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, estructuró el proyecto "Construcción y dotación de una planta para elaboración de Harina y Almidón de yuca en el Norte del Cauca" por valor de \$4.019 Mill que beneficia a más de 650 productores de yuca y ralladeros de los municipios: Buenos Aires, Caldone, Santander de Quilichao, Caloto, Guachene y Suarez. El proyecto tiene una financiación a través de recursos de la Gobernación del Cauca - Sistema General de Regalías, se presentó a OCAD región Pacifico en el mes de diciembre de 2017, actualmente se encuentra en ajustes conforme a las observaciones del DNP-SGR y el Ministerio de agricultura.
2	Educación	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se construyó el Bloque 1, primera fase del CERES municipio de Miranda. Obra contratada por valor de \$1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la región. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia (Recursos del DNP-Contrato Plan y SENA), la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, con una inversión de \$16.004 millones la cual beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año. La obra física avanza en un 92,75% se proyecta entrega del proyecto en febrero 2018. Desde el mes de noviembre de 2017 avanza la ejecución de la Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$9.300 millones con aportes de DNP-Contratos Plan 2.200 millones Gobernación del Cauca-SGR \$3.300 millones y UNICAUCA \$3.800 millones, beneficiando a mas de 5.000 estudiantes de la región. La ejecución de la obra tiene un avance del 8,17%. Para incrementar los cupos del programa de Alimentación Escolar PAE en el departamento del Cauca, con recursos de DNP-Contratos Plan, se firmó con la Gobernación el contrato específico derivado



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>el mes de junio de 2016 por valor de \$3.634 millones beneficiando a 57.681 niños y niñas del departamento, se dio ampliación en tiempo para la ejecución la cual tiene un avance del 97%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fue suspendida la ejecución del proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA, el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios por valor de \$6.322 millones, presenta un avance en su ejecución del 93%. La Gobernación del Cauca viene adelantando las gestiones administrativas para el levantamiento de giros por parte del DNP-SGR, en el mes de noviembre se envió informe con actividades de cumplimiento a los compromisos del plan de mejora impuesto por DNP. Fue Suspendida la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del norte del Cauca” obra financiada con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA, por valor de \$4.422 millones, presenta un avance es su ejecución del 42%. La Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca vienen adelantando las gestiones administrativas para el levantamiento de giros por parte del DNP-SGR, a la fecha no se dado cumplimiento al plan de mejoramiento e intervención por parte del Departamento Nacional de Planeación-DNP
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$27.835 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes. Findeter contrató la Consultoría Especializada para el acompañamiento a la puesta en marcha del Acueducto Regional del Norte del Cauca, por valor de \$201.449 millones y la interventoría por valor de \$46.143 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, en 2013-2014 se financiaron 3 proyectos a través de EMCASERVICIOS por valor de \$3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez \$1.514 millones, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio \$1.235 millones, alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de \$670 millones Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$ 1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones. El proyecto se ejecutó 100%. Beneficiarios 5.600 habitantes. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE, la Estructuración Integral de 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené, Toribio y Puerto Tejada. Terminó la Fase 2, se socializaron las alternativas de diseño y se suscribieron las Actas de concertación con los Municipios. Se prevé la entrega al territorio en febrero de 2018. Se benefician más de 34.000 habitantes. Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adelantó la contratación del proyecto “Construcción y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por valor de \$1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes. Este proyecto Terminó Fase II, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT aprobó la reformulación No.2. Inició en junio de 2017 la fase III del proyecto, avance de la obra física del 90%.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial en la Cabecera Municipal de Caldoño, por valor de \$1.668 millones más la interventoría de \$196 millones. Con el desarrollo del proyecto, se benefician mas de 1.400 habitantes de la cabecera municipal. Pendiente inicio fase III febrero 2018. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de \$1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. Este proyecto terminó Fase 2. El Ministerio remitió oficio a FINDETER por incumplimiento en la entrega del proyecto de reformulación. Fiduciaria de Bogotá notificó al contratista de obra el acta de cierre del proceso. En el momento el proyecto se encuentra en elaboración el acta de liquidación. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la consultoría de “Ajuste y complemento de los estudios y diseños para la Construcción de la Planta de Potabilización Interveredal Vereda Isabelillas- Municipio de Toribio, Cauca” por valor \$176.494.944,00, incluido IVA. Igualmente se contrató la interventoría por valor de \$67.078.817. FINDETER en el mes de octubre de 2017 suscribió el contrato de interventoría, a la fecha se encuentra en proceso de legalización. Beneficiarios proyectados 6.465 habitantes. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER se contrató las obras Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda, proyecto con una inversión de \$3.113 millones más la interventoría por valor de \$290 millones, beneficiando a mas de 29.290 habitantes, este proyecto terminó ejecución en Fase II. El 9 de octubre de 2017 se inició la obra y avanza con actividades preliminares en un 30% • Con recursos DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de \$7.580 millones y la interventoría por valor de \$484 millones. Beneficiará una población de 47.666 habitantes. Pendiente inicio Fase III. • Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la Construcción de la planta de tratamiento PTAP Quitapereza, cabecera municipal de Santander de Quilichao por valor de \$3.990 Millones. Beneficiados 10.059 usuarios. El proyecto Inició fase I en junio de 2017, se remitió al municipio en medio físico junto con los productos finales de la Fase I, a la fecha se encuentra en revisión y aprobación. • Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la construcción de Obras de Optimización del Sistema de Alcantarillado del Municipio de Jambaló, por valor de \$ 2.532 Millones, por valor de \$1,999 Millones, el contrato inicio en diciembre de 2016 y la interventoría en febrero de 2017 por valor de \$240 Millones. Beneficiarios 1.208 habitantes. Pendiente aprobación de pólizas para inicio de Fase II. • Suspendida la ejecución del proyecto Alcantarillado Cabecera Municipal de Padilla por valor de \$5.823 millones financiado con recursos del Contratos Plan-DNP y EMCASERVICIOS, avance de obra física del 95%. Reformulación aprobada en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. El reinicio depende de la ampliación del Convenio Municipio- Emcaservicios, el cual está en trámite. Se beneficia más de 9.776 habitantes. • Fue suspendida la ejecución del proyecto “Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja del Municipio de Jambaló” obra financiada con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, por valor de \$2.682 millones, más la interventoría por valor de \$187,5 millones, tiene un avance de ejecución en la obra física del 95%. Beneficiarios actual 1.780 habitantes. Continúa suspendido por reformulación en Ministerio. • Se suspendió la ejecución del proyecto “Construcción y Optimización Sistema De Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio)”, obra financiada con recursos de PDA- Go-



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>bernación del Cauca por valor de \$5.154 millones más la interventoría por valor de \$418 millones, proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes, tiene un avance de ejecución en la obra física del 90%. Continúa suspendido para reformulación en ajustes Emcaservicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, realiza la Construcción obras de optimización y ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal De Caloto Fase I, beneficiando aproximadamente a 5096 usuarios. el avance de obra física es del 75% • EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó - Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suarez por valor de \$821 millones. Proyecto en ejecución, sigue un avance reprogramado de 70%. Beneficiarios 1980 hab. • Avanza la ejecución desde el mes de marzo de 2017 el proyecto "Optimización sistema de acueducto del Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes de distribución" que busca cambiar 12.000 acometidas domiciliarias en la cabecera municipal, obra financiada por DNP- Contratos Plan por valor \$17.939. Se reprogramó y tiene un avance de ejecución en la obra física del 57.69%. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, ejecuta la Construcción de las obras de rehabilitación y Optimización Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Tejada fase I por valor de \$3,479 millones e interventoría por \$259 millones. Población Beneficiada 12.000 habitantes. Avance de obra física 90% • Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, en junio 2017 inició la ejecución del proyecto "Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte del Departamento del Cauca" a través de la Corporación Ambiental CRC por valor de \$925 millones y una duración de 9 meses. El proyecto incluye actividades de reforestación, aislamiento y capacitación ambiental, entre otros beneficiarios 161.790 habitantes.
4	Turismo- Cultura	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013), los 13 Municipios y la Corporación de Turismo del Cauca, se ejecutó el proyecto "Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca", por valor de \$1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, con duración de 18 meses. El proyecto entregó resultados como: la creación de 3 rutas turísticas; la construcción del Plan Regional de Turismo para el Norte del Cauca, página web con información de productos y atractivos turísticos, la constitución de una Corporación para la gestión del Turismo Comunitario en el Norte del Cauca. • Con recursos del Ministerio de Cultura por \$3.790 millones y DNP \$600 millones se logró la construcción y entrega de las Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014), Corinto, Puerto Tejada, Buenos Aires, Toribio (2016), y la casa de la Cultura del Municipio de Corinto (2016) beneficiando a más de 100.000 habitantes • Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP-Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones), se entregó la obra de adecuación de la antigua Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 400 actores culturales del Municipio. • En coordinación con Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámbalo, Miranda,



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		Santander de Quilichao y Villarrica). Se beneficiaron mas de 150 actores culturales.
5	Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó el proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el municipio de Buenos Aires por valor de \$3.898 millones, obra financiada en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se benefició a mas de 374 familias
6	Salud	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE Francisco de Paula Santander el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de 1.500 millones, los estudios y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE por valor de \$400 millones. Se benefician mas de 385.000 habitantes Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESEs 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio, Padilla, se logró, la dotación de 9 Ambulancias para los hospitales de la región por valor de \$1.527 millones. <p>En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de la Red de Salud Pública del Norte del Cauca se vienen adelantado los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el mes de agosto Inició la obra para la "Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao - Departamento del Cauca" por un valor de \$35.489 millones, Esfuerzo tripartita entre el DNP Contratos Plan (\$15.000 millones), Ministerio de Salud y Protección Social (\$8.629 millones), Gobernación del Cauca-SGR (\$12.060 millones) y la ESE Francisco de Paula Santander (aporta el lote) beneficiando a mas de 385.000 habitantes de la región Avance de obra física 4%. Fue aprobado el 9 de agosto de 2017 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD región pacifico, el proyecto denominado "Dotación Hospitalaria en 9 municipios de la región norte del Cauca" por valor de \$3.348 millones recursos en su totalidad con dineros del SGR de la Gobernación del Cauca, se benefician más de 285.000 habitantes, inicia proceso licitatorio en enero de 2018.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>Actualmente se adelanta la estructuración de 4 proyectos en el sector Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se contrató estudios y diseños por valor de \$75 millones para la Reubicación, Construcción del Centro-Hospital del municipio de Villarica” El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS aprobó el programa y la planta Medico Arquitectónica del centro de salud, se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la planimetría de las ingenierías que soportan los estudios de la planta arquitectónica planos estructurales, Hidráulicos, voz, datos y red contra incendios, proyecto que beneficia a una población de mas de 15.000 habitantes, se programa mesa técnica de revisión entre MSPS, DNP-SGR, Gobernación del Cauca, Secretaria de Salud. Reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Miranda. Se avanza en la aprobación del documento de red de prestación de servicios por parte de la secretaria de salud departamental, el cual permite tener la tipología C pertinente a la prestación del servicio hospitalario en le municipio. Se espera pronunciación del Ministerio en el mes de febrero 2018, el proyecto beneficia a mas de 37.000 habitantes. Se contrató estudios y diseños por valor de \$30 millones para Construcción del Centro de Salud Corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires El ministerio de Salud y Protección Social aprobó el Programa Medico Arquitectónico y la capacidad instalada que permite dar inicio a estudio de suelos e ingenierías como actividades del proceso de estructuración del proyecto, la obra permite beneficiar a mas de 29.900 habitantes. Reubicación, Construcción del Centro-Hospital del municipio de Padilla. El Concejo Municipal del municipio de Padilla aprobó la cesión del lote en el mes de octubre donde se construirá el hospital a la ESE Norte 3. Inicia en el mes de febrero de 2018 el proceso licitatorio por méritos para la contratación de los estudios y diseños.
7	Transporte	<p>Se realizaron y entregaron estudios y diseños viales los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por \$785 millones. (Ejecutado) beneficiando aprox. 41.000 habitantes Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachené - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones. (Ejecutado) La obra beneficia a más de 22.000 habitantes Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por \$375 millones. (Ejecutado). beneficiando a una población 23.009 habitantes Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones. (Ejecutado). beneficia a una población de 31.000 habitantes Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por \$137 millones. (Ejecutado) beneficia una población de 19.244 habitantes Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Torbio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones. (Ejecutado) Beneficiarios 2098 habitantes Estudios y Diseños para la Ampliación y/o Rehabilitación del Puente Menor Ubicado en la Ruta Puerto Tejada - Puente Hormiguero Municipio de Puerto Tejada, por valor de \$ 71,6 millones (Ejecutado). La obra beneficia una población de 144.220 habitantes



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> • Estudios y diseños para pavimentación de la vía Morales - La Toma - Suarez en los sectores PR09+545 (80m) y PR 16+507 al PR 20+000 Departamento del Cauca. Proyecto ejecutado 100% y recibido por parte de la interventoría. Beneficia una población de 19.244 habitantes <p>Se ejecutaron los siguientes proyectos viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por \$15.732 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del Departamento del Cauca con el Valle y centro del país. Proyecto ejecutado y Liquidado. • Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por valor de \$21.256 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población de 29.267 habitantes. Proyecto Liquidado. • Construcción de Pavimento de la vía la Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan, por valor de \$20.085 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una población de 19.244 habitantes. Proyecto Adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100% en liquidación. • Mejoramiento de la seguridad vial en la vía Santander de Quilichao - La Balsa - Timba, Departamento del Cauca, Occidente en marco del Contrato Plan Norte Del Cauca, por valor de \$339 millones, beneficia una población aprox. de 29.267 habitantes. Ejecutado 100% en liquidación. • Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldon, Municipio de Caldon, Obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de \$22.980 millones, obra iniciada en enero 2015, Población beneficiada 25.864 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% y liquidado • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto - La Placa, por valor de \$18.271 millones, beneficiando a una población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación. • Rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330 por valor de \$ 4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% Liquidado. • Se avanza en Mejoramiento y Pavimentación de la vía 26CC01-1 Suarez - Asnazú - Timba en el tramo comprendido entre el Pr5+330 y el Pr9+582,8 por valor de \$ 5.330 millones. Proyecto Adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100%. En liquidación. beneficia a una población de 31.000 habitantes • La Rehabilitación y Pavimentación de la vía 25CC27 Puerto Tejada- La Sofía – Obando – Guachené - Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo Comprendido entre el Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de \$ 5.647 millones. Proyecto Ejecutado 100% En liquidación. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. • Rehabilitación del Puente sobre el río Palo en la vía 25CC27 Puerto Tejada - La Sofía – Obando – Guachené - El Crucero Gualí con una inversión de \$ 1.464 millones. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación • En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 7 Kms, con una inversión inicial de \$10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>Proyecto Ejecutado 100%. En recibo y liquidación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se autorizó al Departamento, el uso de los recursos excedentes de contratación del proyecto de Estudios de Infraestructura Logística Especializada ILE, para la terminación de la pavimentación de esta vía, con el compromiso que el Departamento gestione ante INVIAS los recursos para interventoría. En el tramo el Palo-Toribio se recuperan 3 sitios críticos de los que presenta esta vía que permita mejorar la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de \$977 millones. Proyecto Ejecutado 100%. Liquidado. Beneficiarios 2098 habitantes Se avanza con el Mejoramiento y pavimentación de la vía 26CC01 Morales - Suárez en el Municipio de Suárez Cauca. Pavimentación de 1.6 km. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación. Valor de \$3.209 Millones beneficia una población de 19.244 habitantes <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 Km de vía Silvia - Jambaló, por valor de \$32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes, ejecución iniciada en diciembre de 2015. Fue suspendido por no contar con licencia de aprovechamiento forestal, en el mes de julio de 2017 se reinició la ejecución debido a la sustracción de Áreas de Reserva Forestal mediante resolución del Ministerio. A la fecha tiene un avance de obra del 55%. El Departamento del Cauca con recursos de regalías, Contrató La Rehabilitación y Pavimentación de La Vía Puerto Tejada – La Sofia – Obando – Guachené – Cruceiro Gualí, Sector 2 Entre El Pr 7+400-13+555 por valor de \$5.355 millones. El inicio de la obra esta proyectado en enero de 2018 depende de la contratación de la interventoría la cual se encuentra en proceso de legalización. Se contrató el estudio Fase 2 de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte del Cauca, que busca determinar la factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera de construir una infraestructura para brindar servicios de logística a las empresas e industrias ubicadas en esta región. La Gobernación del Cauca adelanta dicho estudio con plazo final de entrega el 31 de enero 2018. Por valor de \$ 637 millones, los estudios determinarán la población beneficiada. Se tiene un avance en la ejecución del 50%.
8	Tic's	<p>Entre 2013 y 2017, se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor \$33.848 millones en los 13 municipios en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional. Se benefició más de 105.000 estudiantes</p>
9	Inclusión Social y negocios inclusivos	<p>Se ejecutó el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Municipio de Santander de Quilichao (\$1.050 millones incluida su dotación), terminó la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con aportes por \$4.504 millones (DNP-Contratos Plan) y el aporte del lote por el Municipio de Puerto Tejada, se logró iniciar la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad del Municipio de Puerto Tejada, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación. Se tiene un avance de obra física del 28%.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none">En el mes de diciembre de 2016 inició la ejecución del proyecto denominado "Implementación de negocios inclusivos en la región norte del Cauca, como estrategia para la inclusión productiva y social de microempresarios con la gran industria", por valor de \$2.609 millones y beneficia a 158 microempresas de la región. El proyecto será ejecutado por la Gobernación a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, se avanza en la contratación del Equipo técnico que acompaña el proyecto para estar en campo en enero 2018. <p>Se avanzó con la viabilización de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none">Se viabilizó por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el proyecto "Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento Innovador en la región Norte del departamento del Cauca" por valor de \$1.442 Millones, actualmente se encuentra radicado en la Gerencia Nacional de Contratos Plan para iniciar el proceso de revisión en enero 2018. El proyecto beneficia directamente a 60 emprendimientos, 10 Instituciones del ecosistema de emprendimiento del norte del Cauca y 2.000 capacitados en temas relacionados.Se logró la viabilidad técnica del proyecto "Operación del Centro de Desarrollo Empresarial -CDE- en la región norte del departamento del Cauca" por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Proyecto que inicia la búsqueda de cierre financiero por valor de \$1.500 Mill. Hacen parte del CDE mediante Acuerdo firmado: Gobernación del Cauca, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, Cámara de Comercio Cauca, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Cauca, Corporación Universitaria UNICOMFACAUCAC y la Asociación de Municipios del Norte del Cauca -AMUNORCA.La Gerencia Territorial en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, la Oficina Asesora de Planeación, el Comité Intergremial del Cauca, el SENA y la Cámara de Comercio del Cauca, lograron la estructuración del proyecto "Fomento de la Empleabilidad para población juvenil en el Norte del Cauca" por valor de \$1.488 Mill, proyecto que fue presentado al Ministerio del Trabajo.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN
Presupuesto Indicativo Por Sectores:

(Expresado en Millones \$ Cop)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos Territorio y Otros	%	Compromisos Entidades Nacionales (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B / A)
PDRIET	107.200	17.200	15%	90.000	18%	30.000	33%
Ciencia y Tecnología	33.848	2.126	2%	31.722	6%	2.000	6%
Turismo y Cultura	7.285	1.449	1%	5.836	1%	4.536	78%
Empleo e Ingresos	4.841	380	0%	4.461	1%	3465	78%
Educación	40.123	15.123	13%	25.000	5%	19.800	79%
Inclusión Social y Reconciliación	5.364	1.754	1%	3.610	1%	2.510	70%
Minas y Energía	3.898	0	0%	3.898	1%	0	0%
Salud y Protección Social	51.292	20.500	17%	30.792	6%	12.692	41%
Transporte	172.720	2.720	2%	170.000	34%	100.000	59%
Agua Potable y Saneamiento Básico	196.113	56.113	48%	140.000	28%	40.000	29%
Total	622.684	117.365	19%	505.319	81%	215.003	43%